



ประกาศเทศบาลตำบลบางวัวฉนวน
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนจึงขอประกาศผล การดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการเทศบาลตำบลบางวัวฉนวน ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบางวัวฉนวน

“สิ่งแวดล้อมสดใส เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า มีความปลอดภัยในชีวิต แหล่งผลิตองค์ความรู้ เขตชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ข.พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบางวัวฉนวน

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการจราจรให้ได้ มาตรฐาน

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคม

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดนส่งเสริมประชาคมใน ระดับตำบลและหมู่บ้าน

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การสร้างจิตสำนึก ป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การจัดการระบบน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

/การพัฒนาด้านโครงสร้าง.....

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๒. การพัฒนาระบบจราจรและแสงสว่าง

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑. การส่งเสริมการศึกษา

๒. การให้บริการสาธารณสุข

๓. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๔. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๕. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๒. การส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

๓. การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๒. การก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ

เครื่องใช้

๓. การปรับปรุงและพัฒนารายได้

๔. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๑. การจัดงานวันสำคัญของชาติและศาสนา

๒. การส่งเสริมและบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. การวางแผน

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๔	๙,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓	๑๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๔	๑๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓	๑๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๔	๑๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๙๗	๑๘๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๑	๒๐๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑	๒๐๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑	๒๐๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑	๒๐๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๗๕	๒๘๓,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๙	๔๗๐,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๘	๔๔๕,๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๘	๔๔๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๘	๔๗๐,๔๗๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคคล	๔๘	๖๘,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๖	๗๑,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๗	๗๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๖	๗๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๗	๗๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท่องเที่ยว	๓๔	๕,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๙๙	๕๕๑,๐๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๓๕	๗๖๒,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๖	๗๓๙,๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๔	๗๓๘,๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๗	๗๖๔,๗๐๕,๐๐๐.๐๐

จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๒๗ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๔๒๕,๓๘๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๒๕	๑๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๘	๓๘,๗๖๓,๐๔๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๔๔๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคคล	๗	๒,๙๑๖,๓๔๐.๐๐
การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท่องเที่ยว	๒๘	๘๒๑,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๒๗	๕๔,๔๒๕,๓๘๐.๐๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

/งบประมาณโดยมี....

งบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๙๙๑,๖๒๖.๗๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๗๗๔,๖๒๘.๗๖ บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	๒	๒๐๕,๒๐๙.๗๖	๒	๒๐๕,๒๐๙.๗๖
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๗	๒๐,๒๓๙,๓๖๒.๐๐	๒๖	๒๐,๑๙๕,๔๓๗.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๑๔,๕๒๐.๐๐	๑	๒๑๔,๕๒๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรและบุคคล	๑	๒๑๖,๓๔๐.๐๐	๑	๒๑๖,๓๔๐.๐๐
การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท่องเที่ยว	๖	๑๑๓,๑๙๕.๐๐	๕	๑๐๕,๙๒๒.๐๐
รวม	๓๘	๒๐,๙๙๑,๖๒๖.๗๖	๓๖	๒๐,๗๗๔,๖๒๘.๗๖

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๔๖,๔๘๐.๐๐	/			๑ - ๒๐ เม.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๒	ประชาชนตำบลบางวัวรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	/			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๓	ปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	กองสาธารณสุขฯ
๔	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๙,๕๖๕.๐๐	๗๔๐,๔๓๕.๐๐	/			ส.ค - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ติดตั้งป้ายขอย ป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมถนนบางวัว ขอย ๖ หมู่ที่ ๑๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างบล็อกล้างน้ำคลองวัดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๘๐๐.๐๐	๗๔,๒๐๐.๐๐	/			ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๘	ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางวัวบริเวณบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๙ - ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	เทศบาลนคร นครช้างบ้านลุงจัญญ หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	/			ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างจุดพักถักขยยะหลังโลตัส หมู่ที่ ๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๑๑	ตีเส้นจราจรพร้อมทางม้าลาย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๘๐๐.๐๐	๖๙,๒๐๐.๐๐	/			ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๒	ซ่อมแซมถนนบางวัวพร้อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างเขื่อนคสล.กันดินถนนเลียบบคลองสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคสล.หลังบ้าน ฃญ.จันทนา มั่นนาค หมู่ที่ ๑๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๗๔.๔๖	๑๒๔,๙๒๕.๕๔	/			ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบบคลองหนองบัว หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/			ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างขยายถนนหน้าโรงเรียนวัดบางวัว หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๑๗	ซ่อมแซมถนนเลียบบคลองสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๒	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างเขื่อนคสล.กันดินถนนเลียบบคลองวังเสือน้อย หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๑๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๕,๓๓๒.๕๘	๔,๖๖๗.๔๒	/			๑ มี.ค- ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๐	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	/			๑ - ๓๑ ก.ค ๖๗	กองช่าง
๒๑	ติดตั้งลูกระนาด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณโรงน้ำแข็งตาแกะ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างเขื่อนคสล.กันดินถนนเลียบบคลองลัดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณบ้านเรณู หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๒๕	เทลานคอนกรีต พร้อมปูหญ้าเทียมบริเวณเครื่องออกกำลังกาย ซอย ๘ หมู่ที่ ๘	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	/			๑ - ๓๑ มี.ค ๖๗	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างจุดพักขยะซอย ๘ หมู่ที่ ๘	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดเล็กบริเวณบ้านนายโชค เรียบร้อย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๒๘	ซ่อมแซมถนนคสล.ซอยสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๒๙	ซ่อมแซมถนนพร้อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	กีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๗๑๗.๐๐	๑๐,๒๘๓.๐๐	/			ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๓๑	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๓๒	อาหารกลางวันเด็ก นร.(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรร.อนุบาลฯ)	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๕๑.๐๐	๑,๐๕๘,๑๐๙.๐๐	/			๑ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓๓	สร้างคุณธรรม ,จริยธรรมให้กับเยาวชนตำบลบางวัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	แข่งขันกีฬาประชาชน ๑๔หมู่บ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๓๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) ตามโครงการอาหารกลางวัน	๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๘,๗๕๐.๐๐	๙๒๑,๒๕๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตร. อนุบาลเทศบาลฯ	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๕๑.๐๐	๑,๐๕๘,๑๐๙.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓๗	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๓๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๓๙	คุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย	๓๗,๔๐๐.๐๐	๑๕,๗๑๐.๐๐	๒๑,๖๙๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๔๐	สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๕.๐๐	๗,๑๙๕.๐๐	/			๒๒ – ๒๔ ก.พ ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๔๑	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๓๕.๐๐	๑๔,๓๖๕.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๔๒	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างการประปา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองช่าง
๔๓	ทันตกรรมเพื่อสุขภาพ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๓๒๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๔๔	ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/		สำนักปลัด
๔๕	อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของอปท. ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๒	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐			/		สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔๗	วันสุนทรภู่ร.อนุบาลต.บางวัวคณารักษ์	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๖๒.๐๐	๗๓๘.๐๐	/		-	๒๖ มิ.ย ๖๗	สำนักปลัด
๔๘	สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๒๐.๐๐	๒๙,๘๘๐.๐๐	/			-	กองสาธารณสุขฯ
๔๙	วันเด็กแห่งชาติ รร.อนุบาลเทศบาลฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๐	อบรมอาชีพพระยาสัน	๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๔๕.๐๐	๔๓,๖๕๕.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๒	อบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๓	วันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๔	ก่อสร้างเหล็กดัดโรงเรียนอนุบาลฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๕	ปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐			/	-	กองสาธารณสุขฯ
๕๗	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงอาหารและเทพื้นคสล.	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๘	ก่อสร้างอัมพจรรย์	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๕๙	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหลังโรงเรียนอนุบาลฯ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๖๐	สำรวจและตรวจติดตามคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๖๑	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๖,๗๗๐.๐๐	๘๓,๒๓๐.๐๐	/			ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒	ฝึกอบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แก่พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวควนารักษ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๖๓	ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๘,๐๓๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๖๔	วันวิทยาศาสตร์ร.อนุบาลทต.บางวัวควนารักษ์ทต.บางวัวควนารักษ์	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๒.๐๐	๗๔๘.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖๕	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๓๙๐.๐๐	๑๐๕,๖๑๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖๖	ก่อสร้างกันสาดสนามฟุตบอล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๖๗	ให้ความรู้แกนนำผู้ดูแลสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยโรคเอดส์ พร้อมติดตามเยี่ยมบ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๘,๐๓๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๖๘	วันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๖๙	วันภาษาไทย รร.อนุบาลทต.วัวควนารักษ์	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๒.๐๐	๘๔๘.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗๐	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่างๆ	๕๘,๖๕๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	๒๗,๗๕๐.๐๐	/			๑ ค.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๕๑.๐๐	๑,๐๕๘,๑๐๙.๐๐	/			๑ ค.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – ค่าหนังสือเรียน	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๕๑.๐๐	๑,๐๕๘,๑๐๙.๐๐	/			๑ ค.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗๓	พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเยาวชน ประชาชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			/		สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐					/	-	สำนักปลัด
๗๕	มอบทุนการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๗๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๕๑.๐๐	๑,๐๕๘,๑๐๙.๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗๗	ค่าเช่าที่ดิน หมู่ที่๒,๓,๑๑	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๙๓๒.๕๐	๑,๐๖๗.๕๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๗๘	ส่งเสริมการออกกำลังกาย	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗๙	อบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและพนักงานดับเพลิง	๔๒,๙๑๐.๐๐	๔๒,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๘๐	อบรม อสม.และแกนนำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๗๐.๐๐	๖,๓๓๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๘๑	พัฒนาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๘๒	อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และด้านอนามัย เจริญพันธุ์ในเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	กองสาธารณสุขฯ
๘๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๖,๘๔๕.๐๐	๕๓,๑๕๕.๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๘๔	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๒.๐๐	๗,๓๙๘.๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๘๕	ส่งเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๘๖	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๘๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓,๓๖๘,๗๖๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๕๑.๐๐	๑,๐๕๘,๑๐๙.๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๘	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต.บางวัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๘๙	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางวัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๙๐	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านสตรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๙๑	ส่งเสริมเกษตรกร	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๔๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	/			๑๓.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๙๒	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๓	ปรับปรุงลานจอดรถทางเดินเท้าและถนนภายในสำนักงานเทศบาล พร้อมปรับภูมิทัศน์	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๙๔	ปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๙๕	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	กองคลัง
๙๖	เพิ่มสมรรถนะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและผู้นำชุมชนทั้งในและนอกอาณาจักร	๒๑๖,๓๔๐.๐๐	๒๑๖,๓๔๐.๐๐	๐.๐๐	/			ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๗	เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	กองคลัง
๙๘	อบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๙๙	ก่อสร้างรั้วโรงจอดรถขยะ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๐	งานสงกรานต์ประจำปี	๕๙,๘๐๐.๐๐	๕๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๓ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๐๑	ไหว้ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๐๒	เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๐๓	วันพ่อแห่งชาติ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์	๑,๐๑๖.๐๐	๑,๐๑๖.๐๐	๐.๐๐	/			๕ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๑๐๔	แห่เทียนเข้าพรรษา	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๒๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	/			ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๑๐๕	ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล	๐.๐๐					/		สำนักปลัด
๑๐๖	วันพ่อแห่งชาติศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์	๐.๐๐					/		สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๗	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๐๘	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๕,๐๐๐	๗,๒๗๓.๐๐	๑๗,๗๒๗.๐๐	/			๓ มิ.ย ๖๗	สำนักปลัด
๑๐๙	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/		สำนักปลัด
๑๑๐	จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ (วันปิยะ,วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดฯ)	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๑๑	เข้าพระราชศุภยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๓๒.๐๐	๙๖๘.๐๐	/			๑๑ ส.ค ๖๖	สำนักปลัด
๑๑๒	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๘ ก.ค ๖๗	สำนักปลัด
๑๑๓	เศรษฐกิจพอเพียงร.อนุบาลฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๑๔	ไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	/			มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๑๕	วิถีพุทธ รร.อนุบาลเทศบาลฯ	๒๙,๐๗๘.๐๐	๑๗,๗๕๐.๐๐	๑๑,๓๒๘.๐๐	/			ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๑๑๖	ลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๑๗	วันแม่แห่งชาติร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวควนรักษ์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๖.๐๐	๑๘,๖๗๔.๐๐	/			๑๒ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๑๑๘	อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๙	วันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๒๐	พัฒนาศูนย์สาธิตแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๒๑	ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๒๒	วันแม่แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	/			๑๒ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๑๒๓	เข้าพรรษา รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๗๐.๐๐	๑๔,๙๓๐.๐๐	/			ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๑๒๔	ลอยกระทง รร.อนุบาล เทศบาลฯ	๕,๑๐๖.๐๐	๕,๑๐๖.๐๐	๐.๐๐	/			พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๒๕	วันลอยกระทง	๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๒๖	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด
๑๒๗	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๖๘.๐๐	๒๐,๘๓๒.๐๐	/			๒๘ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๓	๑๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๑๑๑	๒๐๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๒	๒๐๕,๒๐๙.๗๖	๒	๒๐๕,๒๐๙.๗๖
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๘๙	๔๗๐,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๘	๓๘,๗๖๓,๐๔๐.๐๐	๒๗	๒๐,๒๓๙,๓๖๒.๐๐	๒๖	๒๐,๑๙๕,๔๓๗.๐๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๕	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๑๔,๕๒๐.๐๐	๑	๔๘,๗๒๐.๐๐
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคคล	๕๖	๗๑,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๒,๙๑๖,๓๔๐.๐๐	๑	๒๑๖,๓๔๐.๐๐	๑	๒๑๖,๓๔๐.๐๐
๖.การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท่องเที่ยว	๓๕	๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๘๒๑,๐๐๐.๐๐	๖	๑๑๓,๑๙๕.๐๐	๕	๑๐๕,๙๒๒.๐๐
รวม	๔๓๕	๗๖๒,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๗	๕๔,๔๒๕,๓๘๐.๐๐	๓๘	๒๐,๙๙๑,๖๒๖.๗๖	๓๖	๒๐,๙๗๔,๖๒๘.๗๖

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์มีจำนวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๗๖๒,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน ๑๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๕๔,๔๒๕,๓๘๐.๐๐ บาท ลงนามสัญญาจำนวน ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๙๙๑,๖๒๖.๗๖ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๙๗๔,๖๒๘.๗๖ บาท

ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๔ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีข้อเสนอแนะ ให้เร่งดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของปีงบประมาณที่กั้นเงินไว้ หากมีโครงการนำเสนอใหม่ ควรจำกัดเฉพาะโครงการที่เร่งด่วนจำเป็น

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ นำแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก

๑. ประเด็นการบริหารจัดการ

ขาดการวางแผน ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ทันระยะเวลา

ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านช่าง

๒. ประเด็นงบประมาณ

เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด แต่โครงการมีเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถนำโครงการไปปฏิบัติได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประเมินผลในเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและกำหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป

๒. การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการโครงการในปีที่ผ่านมา และลดการเสนอโครงการในปีปัจจุบัน เว้นเฉพาะปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนและมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลทราบเพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวฉนวนรักษ์